

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 25^{ης}/2024
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ

ΘΕΜΑ 3^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/2024

Σήμερα την 10^η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζακύνθου (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ.:8202/04-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οκτώ(8).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Διονύσιος Τουρκάκης

Ο Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Φαραός

Τα μέλη: Γκλαβάς Νικόλαος, Μπουρογιάννη Ευαγγελία, Κόττης Νικόλαος, Καπνίση Αναστασία και Ιωάννης Στάθης και Σταύρος Κακολύρης.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσουρουνάκης Γεώργιος, Αυγουστίνου Αγγελική και Μαρίνος Στουφής (δικαιολογημένα)

Πριν την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος προσήλθε στην θέση του τακτικού μέλους Τσουρουνάκη Γεώργιου το αναπληρωματικό μέλος Κλάδης Διονύσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δικαιούλια Μαρία, υπάλληλος της ΔΕΥΑΖ, για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, προχώρησε στο 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά στην **ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ»** και έδωσε τον λόγο στην Αν. Γ. Διευθύντρια, η οποία είπε:

Σας καταθέτω την υπ'αρ. 8313/6-11-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης της πράξης, δυνάμει της με αριθμό 29/2023, ημερομηνίας 28-03-2023 (ΑΔΑ : 6Π3ΒΟΡ8Ζ-8ΘΓ) Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ συνεδριάσαμε να

εξετάσουμε την υπ. αριθμ. 36/15/2024 αίτηση του αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».**

Σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά τους, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της σύμβασης εντός της συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή έως και 28/12/2024, λόγω στασιμότητας χρηματορροών καθώς και υφιστάμενων λόγων ανωτέρας βίας.

- Ειδικότερα:
- ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
- Με την υπ' αριθμ. 312/15-02-2024 (ΑΔΑ:903Χ7ΛΕ-ΛΑ5) πραγματοποιήθηκε η Ένταξη της Πράξης με τον ως άνω τίτλο, με κωδικό ΟΠΣ 6003175 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021- 2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
- Στις 19/04/2023 υποβάλαν νομίμως ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο – επισημειωματική έγκριση τον 1ο Λογαριασμό, προκειμένου να πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους 179.991,64 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο υπόψη Λογαριασμός εγκρίθηκε, αρμοδίως, στις 17/05/2023.
- Στις 03/08/2023 υποβάλαν νομίμως ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο – επισημειωματική έγκριση τον 2ο Λογαριασμό, προκειμένου να πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους 69.840,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο υπόψη Λογαριασμός εγκρίθηκε, αρμοδίως, στις 07/08/2023.
- Στις 18/09/2023 υποβάλαν νομίμως ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο – επισημειωματική έγκριση τον 3ο Λογαριασμό, προκειμένου να πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους 139.680,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο υπόψη Λογαριασμός εγκρίθηκε, αρμοδίως, στις 21/09/2023.
- Οι ανωτέρω Λογαριασμοί πληρώθηκαν ολοσχερώς στο σύνολό τους.
- Επίσης, στις 20/11/2023 υποβάλαν νομίμως ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο – επισημειωματική έγκριση τον 4ο Λογαριασμό, προκειμένου να πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους 547.599,03 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο υπόψη Λογαριασμός εγκρίθηκε, αρμοδίως, στις 27/11/2023, πλην όμως δεν εξοφλήθηκε ολοσχερώς μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν της εξοφλήθηκε ποσό 444.278,00 ευρώ και επομένως, απομένει ανεξόφλητο ποσό 103.321,03 ευρώ.
- Στις 19/02/2024 υποβάλαν νομίμως ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο – επισημειωματική έγκριση τον 5ο Λογαριασμό, προκειμένου να πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους 248.164,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο υπόψη Λογαριασμός εγκρίθηκε, αρμοδίως, στις 20/02/2024, πλην όμως παραμένει ανεξόφλητος στο σύνολό του μέχρι σήμερα.
- Τέλος, στις 22/04/2024 υποβάλαν νομίμως ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο – επισημειωματική έγκριση τον 6ο Λογαριασμό, προκειμένου να πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους

131.124,60 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο υπόψη Λογαριασμός εγκρίθηκε, αρμοδίως, στις 24/04/2024 και παραμένει επίσης ανεξόφλητος μέχρι την σύνταξη της παρούσης.

- Οι καθυστερήσεις πληρωμών, που οφείλονται στο φορέα χρηματοδότησης και δεν αφορούν στη μεταξύ Αναδόχου και Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχέση, επιδρούν αρνητικά στο ρυθμό προόδου της σύμβασης, η οποία εκτελείται στις πλέον δυσμενέστερες συνθήκες, με αποτέλεσμα όχι μόνο την πρόκληση καθυστερήσεων, αλλά και αδυναμία από μέρους μας για ρεαλιστική εκτίμηση των χρόνων εισκόμισης των απαιτούμενων προμηθειών επί τόπου του έργου, καθώς αντιμετωπίζουμε πλέον προβλήματα να παραμείνουμε συνεπείς στο συμφωνηθέν πλάνο πληρωμών προς τους προμηθευτές μας.
- Επί πλέον σημαντικό ρόλο παίζει η εξέλιξη της αύξησης των τιμών των υλικών, την οποία επωμίζεται ο Ανάδοχος, καθώς η μελέτη συντάχθηκε με άλλες τιμές προσφοράς υλικών, οι οποίες δεν ισχύουν σήμερα.
- Επειδή με την με ΑΠ11639_01.11.24 & με ΑΔΑ: Ψ719Η-ΜΣ9 τροποποίηση 01 της ΣΑΕΠ0227 ενεκρίθησαν πιστώσεις ύψους 1.000.000€ με χρονική υστέρηση 6 μηνών απ' τον τελευταίο εγκεκριμένο 6ο λογαριασμό.
- Επειδή τα ως άνω γεγονότα καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του εξοπλισμού της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα τους.
- Επειδή οι ως άνω συσσωρευμένες καθυστερήσεις αποτιμώνται, έως σήμερα, σε 6 μήνες
- Επειδή συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε θετικά για το αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης κατά 4 μήνες (ήτοι έως 28/04/2025 πλέον 2 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας και 1 έτους εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος), σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο θέμα σε ψηφοφορία.

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου ψήφισαν οι κάτωθι:

Γκλαβάς Νικόλαος, Μπουρογιάννη Ευαγγελία, Κόττης Νικόλαος, Ιωάννης Στάθης, Σταύρος Κακολύρης, Σπυρίδων Φαραός και Διονύσιος Τουρκάκης.

Το μέλος Αναστασία Καπνίση ψήφισε κατά καθώς χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης δεν μπορούν να φανούν οι διαρροές.

Το μέλος Κλάδης Διονύσιος ψήφισε κατά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τον Ν. 1069/80, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4483/31-07-2017(ΦΕΚ 107, τεύχος Α'), την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ» κατά 4 μήνες (ήτοι έως 28/04/2025 πλέον 2 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας και 1 έτους εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος), σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό **286/2024**

**Ο Πρόεδρος
(τ.σ.υπογραφή)**

**Τα μέλη
(υπογραφές)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Τουρκάκης