

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 11^{ης} /2024
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ

ΘΕΜΑ 22^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2024

Σήμερα την 17^η Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζακύνθου (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ.:3357/07-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά (7).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Διονύσιος Τουρκάκης

Ο Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Φαραός

Τα μέλη: Αυγουστίνου Αγγελική, Μπουρογιάννη Ευαγγελία, Γκλαβάς Νικόλαος, Καπνίση Αναστασία, Ιωάννης Στάθης.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσουρουνάκης Γεώργιος, Σταύρος Κακολύρης, Μαρίνος Στουφής και Κόττης Νικόλαος(δικαιολογημένα)

Πριν την συζήτηση του θέματος αποχώρησε το μέλος Ιωάννης Στάθης.

Πριν την συζήτηση του θέματος προσήλθε το μέλος Νικόλαος Κόττης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δικαιούλια Μαρία, υπάλληλος της ΔΕΥΑΖ, για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, προχώρησε στο 22^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά στην **«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»** και έδωσε τον λόγο στην Τεχνική Διευθύντρια, η οποία είπε:

«Το έργο που υλοποιείται είχε σταματήσει αυτό το χρονικό διάστημα λόγω μη πληρωμής όπως δηλώνει ο κατασκευών ποσού 1.338.317,81€ και το οποίο λήγει τώρα τον 06/2024. Ο ανάδοχος, «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε.», έκανε το υπ' αρ. 2806/22.05.24 αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος για έως τέλος του χρόνου, στις 28/12/2024.»

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος συνηγορεί και εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης.

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου ψήφισαν οι κάτωθι:
Αυγουστίνου Αγγελική, Μπουρογιάννη Ευαγγελία, Γκλαβάς Νικόλαος, Καπνίση Αναστασία, Νικόλαος Κόττης, Σπυρίδων Φαραός και Διονύσιος Τουρκάκης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80
- Το υπ' αρ. 2806/22.05.24 αίτημα της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε.»,
- Την εισήγηση του Προέδρου

και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» μέχρι τις 28/12/2024, σύμφωνα με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό **146/2024**

Ο Πρόεδρος
(τ.σ.υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Τουρκάκης